

## 東涌西站工地辦公室

### 離島區議員參觀工地 了解工程進度及科技應用



端午五穀搖搖樂



端午送溫情



工程鐵仔與社區同樂



迎春接福



馬到功成貼揮春



新春獻關懷

## 東涌綫延綫資訊中心關閉

隨著項目進入新階段，位於東涌馬灣涌村76號地下的東涌綫延綫資訊中心已於2026年6月24日關閉。

如有任何查詢或意見，請透過以下渠道聯絡我們：



港鐵工程熱線  
2993 3333



港鐵工程電郵  
newprojects@mtr.com.hk



項目網頁

歡迎繼續透過東涌綫延綫官方網站，了解工程進度和最新資訊。



Go smart  
Go beyond  
載·向未來

# 東涌·言綫

TUNG CHUNG · MOMENTUM

第八號  
8TH EDITION 2026

MTR



BOUYGUES  
DRAGAGES


寶嘉  
Dragages  
Hong Kong



義和 XIHE

MTR

### 項目工程進展



### 社區活動回顧



請即掃二維碼  
了解更多今期內容！



項目網頁

<https://mtrtungchunglineextension.hk>

新鐵路  
建設無限未來  
New Railways Go Beyond Boundaries



## 東涌東段工程



車站主體結構



內部裝修及機電安裝

### 東涌東站

#### 已完成

- ✓ 車站主體結構工程
- ✓ 月台幕門安裝
- ✓ 行人天橋外牆組件安裝

#### 正進行:

- ⚙ 內部裝修及機電安裝



往香港方向新路段列車測試

### 大型路軌改道工程

#### 已完成

- ✓ 往香港方向新路段的動態列車測試
- ✓ 調校現有東涌綫往東涌方向的路軌

#### 正進行:

- ⚙ 往香港方向新路段試營運



## 東涌西段工程



大堂層內部結構工程



地面出入口及通風樓結構工程

### 東涌西站

#### 已完成

- ✓ 車站大型挖掘
- ✓ 大堂樓板建造

#### 正進行:

- ⚙ 大堂層內部結構工程
- ⚙ 月台層底層樓板建造
- ⚙ 地面出入口及通風樓結構工程



隧道貫通

### 隧道建造工程

#### 已完成

- ✓ 隧道鑽挖工程

#### 正進行:

- ⚙ 順東路山邊緊急通道及機房結構、裝修及屋宇裝備工程



## 東涌東站往香港方向改道工作 進入最後階段

連接東涌東站往香港方向的新路軌段將於今年第三季啟用，相關改道工作已進入最後階段！

繼今年初完成信號系統更新後，工程團隊善用非行車時間，分階段完成超過40晚的動態列車測試。每晚收車後，工程團隊於10個測試點，包括往香港方向軌道、信號設備房、青衣車務控制中心等，把握「黃金兩小時」進行各項工序，安排由東涌站開出的列車駛入經東涌東站的新路段，進行信號、通訊等各項鐵路系統測試，確保運作順暢及無縫配合，為下一階段的試營運做好準備，朝第三季啟用新路段的目標穩步邁進。



## 「義和」完成東涌西段隧道鑽挖

東涌綫延綫項目迎來重要進展！負責建造東涌西段鐵路隧道的隧道鑽挖機「義和」，已順利完成來回方向兩條鐵路隧道的鑽挖工程，標誌著項目朝着2029年通車目標再邁進一步。

東涌西段隧道是東涌綫延綫的重要組成部分，未來將連接現有東涌站及新建的東涌西站。高7.3米、重約1,000噸的「義和」自2025年初啟動後，先後完成往東涌西站及返回東涌站方向的隧道鑽挖工作。工程團隊更克服工地空間限制，完成港鐵新鐵路項目的首次鑽挖機原地掉頭工序，減少大型吊運、地面運輸，以至對社區的影響。



港鐵行政總裁楊美珍女士表示：「隧道順利貫通充分展現項目團隊的專業精神和協作能力，亦有賴社區一直以來的理解和支持。」她感謝居民對工程的配合，讓東涌綫延綫項目得以穩步推進。

隨着隧道土木工程完成，東涌西段工程將進入路軌鋪設及機電安裝階段。港鐵將繼續與社區保持緊密溝通，全力推展項目，為居民提供更便捷的鐵路服務，進一步完善北大嶼山的交通網絡。

觀看隧道貫通的歷史一刻影片：

